

Anno	N. int.	CUP	Comune	Prov	Soggetto Versante	Descrizione dell'intervento	Finanziato	IMPORTO DECURTATO DELL1,5%	ECONOMIE da riutilizzare per S. AGOSTINO come comunicato dai rispettivi RUP (vedi nota del 362 del 30/01/2020 + AUTORIZZAZIONE della D.R. ABAP PROT. N. 26249 DEL 30/07/2021	Importo effettivo per ogni cantiere	Cap.	CIG	Data incarico RUP	Data del contratto o altro atto soggetto a GIG	Importo appaltato comprensivo dell'IVA	Somma di tutti gli altri importi del quadro economico impegnati	Data inizio lavori
2013	22	F18I13000500001 I LOTTO  F12C1300032001 II LOTTO	L'AQUILA	Aq	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio SERVIZIO II	CHIESA SAN SISTO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO  VOCE 22	1.200.000,00	1.182.000,00		1.182.000,00	7435/03	5328054141 I LOTTO  6479369073 II LOTTO 1 stralcio  6687805745 II LOTTO 2 stralcio	14/10/2015   28/04/2017	<del>LOTTO</del> contratto n. 460 del 27/11/2013 E ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 539  <b>II LOTTO 1 STRALCIO</b> contratto n. 631/79, atto di sottomissione n.1 rep. 686/134, atto aggiuntivo n.1 rep.685/133  <b>II LOTTO 2 STRALCIO</b> contratto n. 673/121 e atto di sottomissione 740/469	1.020.442,52	161.557,48	07/11/2013 I LOTTO  11/02/2016 II LOTTO 1 stralcio  23/11/2016 II LOTTO 2 stralcio

Data prevista ultimaz. lavori	Data avvenuta ultimaz. lavori	Data del collaudo	totale somme monitorate LIQUIDABILI	differenza su importo finanziato meno somme liquidabili	% monitorata	Responsabile del procedimento	NOTE	RUP ATTUALI dopo sostituzioni	Stato Avanzamento Lavori
05/05/2014 I LOTTO	19/04/2014 I LOTTO	21/04/2015 I LOTTO							
09/09/2016 II LOTTO	07/09/2016 II LOTTO	30/01/2017 II LOTTO I stralcio	845.041,27	336.958,73	71,49%	LIBERATI GIUSEPPE /ora D'ALO' GIANFRANCO ( nota. Prot. n. 2430 del 28/04/2017)	lavori ultimati e collaudati I LOTTO II LOTTO 1 stralcio II LOTTO 2 stralcio	D'ALO' GIANFRANCO	lavori ultimati e collaudati I LOTTO II LOTTO 1 stralcio
22/05/2017 II LOTTO 2 stralcio	15/09/2017 II LOTTO 2 stralcio	22/09/2017 II LOTTO 2 stralcio							