

DELIBERA CIPE 112 del 22 dicembre 2017  
 Pubblicata in G.U. Serie Generale n.125 del 31/05/2018  
 PIANO ANNUALE 2018

Piano	Anno	Sett.	Codice Ist.	N. intervento ***	CUP	Comune	Prov	Soggetto Versante	Località	Descrizione dell'intervento	Staz App	Finanziato	Cap.	CIG	Data prevista per la consegna del progetto	Data incarico RUP	Data del contratto o altro atto soggetto a GIG	Importo appaltato comprensivo dell'IVA	Somma di tutti gli altri importi del quadro economico impegnati	Data inizio lavori	Data prevista ultimaz. lavori	Data avvenuta ultimaz. lavori	Data del collaudo	totale somme liquidabili
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	1	F13G17000620001 F13G17000640001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA S. MARIA DEL SUFFRAGIO O ANIME SANTE Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 1	Segretariato Regionale	2.231.619,75		7595954B87		05/08/14	CONTRATTO 781/229 del 20/11/2018	681.181,31	1.550.438,44	17/04/18	16/08/18	21/11/18		2.073.420,62
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	2	F17E17000280001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		TEATRO COMUNALE Lavori Completamento Ultimo Lotto  VOCE 2	Segretariato Regionale	6.000.000,00		8733760EBD			contratto rep 831 del 19/07/2021	114.680,00	5.885.320,00	20/07/2021	30/05/2022	30/09/2021	30/09/2021	952.482,91
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	3	F17E2000080001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio	ROIO POGGIO	SANTUARIO MADONNA DI ROIO Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 3	Segretariato Regionale	1.000.000,00		965267790B			contratto rep 874 del 10/05/2023	522.296,50	477.703,50	17/05/2023	11/11/2023			415.314,14
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	4	F16J17000830001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA DI SAN FLAVIANO Lavori Completamento III e Ultimo Lotto  VOCE 4	Segretariato Regionale	1.500.000,00							1.500.000,00					
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	5	F43C12000070001	CITTA' SANT'ANGELO	PE	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 5	Segretariato Regionale	1.200.000,00				03/06/2021			1.200.000,00					
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	6	CUP su contratto F18I13000120001 F13G17000620001 F17E17000310006	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA DI SANTA MARGHERITA - GESUITI Lavori Completamento III e Ultimo Lotto  VOCE 6	Segretariato Regionale	3.000.000,00		5211691776		18/02/2014 24/11/2017		4.799.823,22	-1.799.823,22	20/05/2015	27/11/2016	27/10/2016 I stralcio		2.253.386,04
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	7	F53G17000450001	FOSSA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA DI SANTA MARIA AD CRYPTAS Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 7	Segretariato Regionale	350.000,00							350.000,00					
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	8	F13G17000650001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio	PESCOMAGGIORE	CHIESA DI SAN MARTINO DI TOURS Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 8	Segretariato Regionale	900.000,00							900.000,00					





CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	29	F13G18000290001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SANTA MARIA DI ROIO Lavori Prosecuzione  VOCE 29	Segretariato Regionale	800.000,00	9526868C2B	02/10/2018	781.600,00	18.400,00	22/06/2023	22/08/2024	232.756,64
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	30	F23G18000310006	CAPPADOCIA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SAN BIAGIO Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 30	Segretariato Regionale	300.000,00	ZA626EBCEB	05/12/2018	30.095,78	269.904,22			59.650,86
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	31	F12C17000540001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CASA MUSEO SIGNORINI CORSI Lavori Completamento III e Ultimo Lotto  VOCE 31	Segretariato Regionale	800.000,00				800.000,00			
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	32	F13G17000700001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO DI COPPITO Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 32	Segretariato Regionale	500.000,00	8471234B6F	06/11/2018	477.192,30	22.807,70	16/09/2020	12/02/2021	477.192,31
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	33	F76J17000570001	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SANTA MARIA DEL PONTE Lavori Completamento  VOCE 33	Segretariato Regionale	1.200.000,00				1.200.000,00			
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	34	eliminato da rimodulare	VALLE CASTELLANA	TE	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SS ANNUNZIATA Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 34	Segretariato Regionale	0,00				0,00			
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	35	F17E2000060001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SAN PAOLO BARETE Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 35	Segretariato Regionale	200.000,00				200.000,00			8.386,24
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	36	F57E17000300001	SULMONA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SS ANNUNZIATA Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 36	Segretariato Regionale	1.500.000,00				1.500.000,00			47.481,91
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	37	F76J17000510001	ROCCA DI MEZZO	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio	ROVERE	CHIESA SS PIETRO E PAOLO APOSTOLI Lavori Completamento III e Ultimo Lotto  VOCE 37	Segretariato Regionale	1.500.000,00		09/10/2020		1.500.000,00			100,00
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	38	F47E17000320001	PIANELLA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SAN ANTONIO ABATE Lavori Completamento II e Ultimo Lotto  VOCE 38	Segretariato Regionale	400.000,00				400.000,00			

CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	39	F43G1800090001	FONTECCHIO	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio	SAN PIO	CHIESA e MONASTERO SANTA MARIA A GRAIANO Lavori Consolidamento e Restauro I Lotto  VOCE 39	Segretariato Regionale	500.000,00	90103464BD	02/10/2018	Contratto rep 848 del 22/03/2022	331.778,61	168.221,39	11/04/2022	11/09/2022		395.582,08
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	40	cup errato F46J1700030001 cup corretto F46J1700073000	FONTECCHIO	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SANTA MARIA DELLA PACE Lavori Consolidamento e Restauro  VOCE 40	Segretariato Regionale	1.400.000,00					1.400.000,00				
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	41	F35G17000460001 CUP CORRETTO F93G17000460001	CARPINETO DELLA NORA	PE	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SAN CARLO BORROMEO Lavori Consolidamento e Restauro  VOCE 41	Segretariato Regionale	1.500.000,00	9739986AB5	19/12/2018 27/02/2020	contratto rep. 880 del 19/07/2023	1.071.364,60	428.635,40	23/09/2023	19/09/2024		282.276,75
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	42	F87E17002810001	CARAMANICO TERME	PE	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE Lavori Consolidamento e Restauro  VOCE 42	Segretariato Regionale	1.500.000,00		03/06/2021			1.500.000,00				412.690,06
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	43	convenzione con provveditorato D13C18000110001	L'AQUILA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		PALAZZO ALFIERI Lavori Completamento Ultimo Lotto  VOCE 43	Segretariato Regionale	250.000,00	7899371F27	nominato dal provveditorato		153.155,27	96.844,73	04/04/2019	nel verbale di consegna lavori non è riportata la data prevista per l'ultimazione dei lavori		208.349,24
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	49	F36J1700850001 F16F1700030001	CARAPELLE CALVISIO	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA BEATA VERGINE MARIA Progettazione Consolidamento e Restauro  VOCE 49	Segretariato Regionale	85.000,00					85.000,00				
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	50	F23G18000420001	CALASCIO	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SAN NICOLA DI BARI Progettazione Consolidamento e Restauro  VOCE 50	Segretariato Regionale	72.000,00					72.000,00				8.150,18
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	51	F76J17000560001	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE Progettazione Consolidamento e Restauro  VOCE 51	Segretariato Regionale	70.000,00					70.000,00				
CIPE 112 DEL 21/12/2017	2018		R01	52	F57E17000310001	SULMONA	AQ	MiBAC - Direzione Generale Organizzazione,affari generali innovazione bilancio		CHIESA SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA Progettazione Consolidamento e Restauro  VOCE 52	Segretariato Regionale	93.000,00					93.000,00				







differenza su importo finanziato meno somme monitorate	Capacità di spesa in %	Responsabile del procedimento	NOTE	Stato Avanzamento Lavori
158.199,13	92,91%	FINARELLI CLAUDIO	lavori DI COMPLETAMENTO ultimati	lavori DI COMPLETAMENTO ultimati
5.047.517,09	15,87%	PORZIELLA PANFILO ZUNNO ( SABAP LECCE )		
584.685,86	41,53%	CICIOTTI AUGUSTO		
1.500.000,00	0,00%	Ing. Giuseppe Galassi (Convenzione Comune)		
1.200.000,00	0,00%	DI GIROLAMO GIUSEPPE/ ING. ANGELO CIANNELLA (SR Basilicata)		
746.613,96	75,11%	MASCILLI MIGLIORINI /ZALABRA		
350.000,00	0,00%	FINARELLI CLAUDIO/ CENICCOLA		
900.000,00	0,00%	FINARELLI CLAUDIO <b>sostituito da</b> <b>Ing. Michele Suriani</b> (Convenzione Comune)		

262.252,56	12,58%	PIOVANELLO VALERIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE
2.000.000,00	0,00%	PIOVANELLO VALERIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE
2.400.000,00	0,00%	PANCALDI D.L. PIOVANELLO		
620.000,00	0,00%	CICIONI (USRC)		
600.000,00	0,00%	CENICCOLA		
900.000,00	0,00%	PIOVANELLO in attesa nomina USRC		
1.000.000,00	0,00%	DI BATTISTA (URSA)		
200.000,00	0,00%	DI GIROLAMO GIUSEPPE/ CIANNELLA ANGELO		
220.000,00	0,00%	DI BATTISTA (URSA)		
190.884,29	4,56%	TARULLO (comune di scanno)		

30.000,00	0,00%	CICIOTTI AUGUSTO		IN CORSO DI PROGETTAZIONE
172.861,68	75,31%	CICIOTTI AUGUSTO		ULTIMATI
1.230.194,59	17,99%	NATALUCCI ANNA		
586.481,62	2,25%	PORTO MARIO PANCALDI CARLA		firmata la determina a contrarre per gli affidamenti degli incarichi di progettazione, sicurezza e redazione della relazione geologica PROCEDURE AVVIATE
957.243,55	4,28%	CICIOTTI AUGUSTO		
197.284,85	75,34%	CICIOTTI AUGUSTO		
1.300.000,00	0,00%	Ing. Alessandro Pilone (Convenzione Comune)		
499.279,95	0,14%	MEDURI GIUSEPPE/ CICIOTTI		
1.187.024,56	1,08%	CICIOTTI AUGUSTO		PROCEDURE IN ITINERE
1.500.000,00	0,00%	FINARELLI CLAUDIO CANNIZZARO (USRA)		

567.243,36	29,09%	CICIOTTI AUGUSTO		
240.349,14	19,88%	LIBERATORE SERGIO PASQUALE LA MORTICELLA MAURIZIO FERRAZZA (Comune Cappadocia)	LAVORI DI COMPLETAMENTO ULTIMATI	
800.000,00	0,00%	Arch. Barbara Maticoli (convenzione Comune)		
22.807,69	95,44%	DI STEFANO ANTONIO		
1.200.000,00	0,00%	NATALUCCI AMOROSI		
0,00	#DIV/0!	LAVORI CONCLUSI CON CIPE 135/2012 ANNUALITA' 2013		da rimodulare
191.613,76	4,19%	MARSILI CORRADO/ CICIOTTI		
1.452.518,09	3,17%	PIOVANELLO VALERIO D.L. CRIBER		
1.499.900,00	0,01%	Meduri GIUSEPPE/		
400.000,00	0,00%	SCARCI VINCENZO DI GIROLAMO CRIBER		

104.417,92	79,12%	CICIOTTI AUGUSTO		
1.400.000,00	0,00%	DI STEGANO ANTONIO		
1.217.723,25	18,82%	LIBERATORE SERGIO PASQUALE/ LA MORTICELLA MOSCA (Comune Crpineto)		
1.087.309,94	27,51%	DI GIROLAMO GIUSEPPE CIANNELLA ANGELO (SR della Basilicata)		
41.650,76	83,34%	Ing. DI MAIO GENNARO (convenzione con provveditorato )		
85.000,00	0,00%	CENICCOLA SABABA (USRC)		
63.849,82	11,32%	LIBERATORE SERGIO PASQUALE/ LA MORTICELLA		IN CORSO
70.000,00	0,00%	PIOVANELLO in attesa nomina USRC		
93.000,00	0,00%	SCARCI VINCENZO PEZZI ( da sostituire)		

32.000,00	0,00%	PEZZI ALDO GIORGIO SACCHINI (USRC)		
32.000,00	0,00%	DI GIROLAMO GIUSEPPE D.L. PORZIELLA		
70.000,00	0,00%	PIOVANELLO in attesa nomina USRC		
85.000,00	0,00%	CENICCOLA		
55.965,00	0,06%	MEDURI MILANO LUCIA (USRC)		
26.000,00	0,00%	LA MORTICELLA GIUSEPPE D.L. PORZIELLA		
60.000,00	0,00%	CENICCOLA		
80.139,51	5,72%	CICIOTTI AUGUSTO GUARDIANI MARTINA (USRA)		IN CORSO
75.000,00	0,00%	LIBERATORE SERGIO PASQUALE		DA INIZIARE LA FASE INIZIALE PROGETTUALE DELL'INTERVENTO

109.929,32	0,06%	ORSATTI ROBERTO PROSPERINI (USRC) D.L. CRIBER		
-8.287,76	123,02%	MARCHETTI MARCELLO CICIOTTI AUGUSTO		ULTIMATA
29.885,16	60,15%	COLABIANCHI STEFANO (USRC)		
72.000,00	0,00%	Geom. Alfredo Cervelli (Convenzione Comune)		
199.970,00	0,02%	MARCHETTI MARCELLO CICIOTTI AUGUSTO		
125.000,00	0,00%	DI BATTISTA (USRC)		
165.000,00	0,00%	MEDURI ERCOLE (USRC)		
0,00	100,00%	MARCHETTI MARCELLO CICIOTTI		

56.000,00	0,00%	PIOVANELLO VALERIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE
114.129,21	61,96%	CALZETTA ANDREA		IN CORSO
41.007,53	51,76%	PORTO MARIO CICIOTTI AUGUSTO	affidati incarichi di progettazione, sicurezza e redazione della relazione geologica	IN CORSO
200.000,00	0,00%	CICIOTTI AUGUSTO		
190.000,00	0,00%	Geom. Alfredo Cervelli (Convenzione Comune)		
59.352,68	20,86%	Geom. Carmine Damiani (Convenzione Comune)		IN CORSO
€ 38.947.998,07	19,86%			