

Piano	Anno	N. int.	CUP	Comune	Prov	Oggetto	Indirizzo	Descrizione dell'intervento	Staz App	Importo approvato	Cap.	CIG	Data incarico RUP	Data del contratto o altro atto soggetto a GIG	Importo appaltato comprensivo dell'IVA	Somma di tutti gli altri importi del quadro economico	Importo Residuo	Data inizio lavori	Data prevista ultimaz. lavori	Data avvenuta ultimaz. lavori	Data del collaudo	Importo totale somme monitorate iva inclusa	DIFFERENZA SU IMPORTO FINANZIATO E SOMME MONITORATE	Capacità di spesa in %	Responsabile del procedimento	NOTE	RUP ATTUALI dopo sostituzioni
SISMA 2016	2016	Intervento 1 VOCE 1	F72C17000080001	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	Abbazia di Montesanto - Chiesa	loc. Villa Passo	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	408.818,07	CAP 1321 PG 2	71301745B8	22/02/17	Contratto n. 730/178 del 13/09/2017	328.221,99	80.596,08	0,00	20/04/17	30/07/17	01/08/17	28/09/17	362.564,68	46.253,39	88,69%	CICIOTTI AUGUSTO	lavori ultimati e collaudati	CICIOTTI AUGUSTO
SISMA 2016	2016	Intervento 2 VOCE 1	F72C17000040001	CAMPLI	TE	Chiesa Santa Maria in Platea	capoluogo	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	389.964,91	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7045171307	21/01/2017 28/04/2017	Contratto n. 709/157 del 18/05/2017 INSERIRE N. ATTO DI SOTTOMISSIONE	344.553,46	45.411,45	0,00	20/03/17	19/10/17	26/10/17		241.833,32	148.131,59	62,01%	MARCHETTI MARCELLO ora CICIOTTI AUGUSTO	lavori ultimati	CICIOTTI AUGUSTO
SISMA 2016	2016	Intervento 3 VOCE 3	F62C17000100001	PIZZOLI	AQ	Chiesa di Santa Maria ad Triticum	fraz. Marruci	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	245.935,34	CAP. 0766 (fondi protezione civile)		21/04/2017 28/07/2017	Contratto n. 752/200 del 11/01/2018	214.669,65	31.265,69	0,00	18/05/17	20/12/17	14/12/17	10/07/18	243.659,41	2.275,93	99,07%	PICCININI LIONELLO ORA CICIOTTI AUGUSTO	lavori ultimati e collaudati	CICIOTTI AUGUSTO
SISMA 2016	2016	Intervento 4 VOCE 17	F22C17000210001	CATIGNANO	PE	Chiesa di San Giovanni Battista	capoluogo piazza Marconi	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	297.797,43	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	71768067A9	21/04/2017 28/04/2017	Contratto n. 737/185 del 19/10/2017	238.351,08	59.446,35	0,00	22/06/17	22/11/17	07/06/18	06/08/18	294.376,11	3.421,32	98,85%	CAPUTO ERNESTO ORA LIBERATORE SERGIO PASQUALE	lavori ultimati e collaudati	LIBERATORE SERGIO PASQUALE
SISMA 2016	2016	Intervento 5 VOCE 18	F22C17000200001	CATIGNANO	PE	Chiesa di San Antonio	capoluogo piazza S. Francesco	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	300.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	720400442A	21/04/2017 28/04/2017	contratto rep n. 739/187	251.018,36	48.981,64		22/06/17	22/11/17	07/06/18	04/07/18	299.151,96	848,04	99,72%	OLIVIERI BERARDINO ORA PORZIELLA PANFILO	lavori ultimati e collaudati	PORZIELLA PANFILO
SISMA 2016	2016	Intervento 6 VOCE 4	F82C17000570001	CANZANO	TE	Chiesa dell'Annunziata	via Annunziata	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	268.645,34	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7136945952	28/07/17	contratto rep n. 745/193	212.321,87	56.323,47		04/05/17	06/02/18	30/01/18	08/08/18	253.662,09	14.983,25	94,42%	MAZZA ALESSANDRO	lavori ultimati e collaudati	MAZZA ALESSANDRO
SISMA 2016	2016	Intervento 7 VOCE 5		CARPINETO DELLA NORA	PE	Chiesa di S. Carlo Borromeo	capoluogo via S. Rocco	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	350.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)					350.000,00						350.000,00	0,00%	LIBERATORE SERGIO/ FINARELLI CLAUDIO	NON AVVIATO/ REVOCATO	FINARELLI CLAUDIO	
SISMA 2016	2016	Intervento 8 VOCE 19	F25F16000010001	CORFINIO	AQ	Chiesa di S. Maria del Soccorso	capoluogo via Claudia Valeria	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	400.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	8758514A64	20/10/17	contratto rep 829	269.475,47	130.524,53		24/03/21	10/05/21	10/05/21	02/08/21	281.601,25	118.398,75	70,40%	DI GIROLAMO GIUSEPPE	Lavori Ultimati e collaudati	NICOLA MACRI' (avoca le funzioni di RUP) D.L. CALZETTA ANDREA
SISMA 2016	2016	Intervento 9 VOCE 20	F12C7000240001	CASTELLALTO	TE	Chiesa della Madonna degli Angeli	capoluogo	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	258.928,30	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7208842C99	21/04/17	contratto rep n. 740/188	214.930,39	43.997,91		05/06/17	25/09/17	12/02/18	10/04/18	228.783,56	30.144,74	88,36%	CICIOTTI AUGUSTO	Lavori Ultimati e collaudati	CICIOTTI AUGUSTO
SISMA 2016	2016	Intervento 10 VOCE 6	F72C17000070001	ISOLA DEL GRAN SASSO	TE	Chiesa di San Giovanni Ad Insulam	Loc. San Giovanni Ad Insulam	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	380.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7190112C1D	21/04/17	contratto rep n. 731/179	293.671,32	86.328,68		31/05/17	31/11/2017	19/12/17	12/01/18	341.764,48	38.235,52	89,94%	MAZZA ALESSANDRO	Lavori Ultimati e collaudati	MAZZA ALESSANDRO
SISMA 2016	2016	Intervento 11 VOCE 21	F72C17000060001	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	Chiesa - Convento di S. Maria dei Lumi		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	400.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7879505539	21/04/17	contratto rep n. 799/247 e atto di sottomissione n. 1 rep 804/252	344.007,93	55.992,07		10/05/17	30/06/19	21/06/19	22/10/19	384.845,93	15.154,07	96,21%	FINARELLI CLAUDIO	Lavori Ultimati e collaudati	FINARELLI CLAUDIO
SISMA 2016	2016	Intervento 12 VOCE 7	F92C17000200001	VALLE CASTELLANA	TE	Chiesa Santa Rufina	Frazione Cesana	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	337.830,46	CAP 1321 PG 2	71008304606		chiedere nomina rup contratto n. 725/173 del 13/07/2017	294.814,01	43.016,45		17/05/17	11/10/17	13/09/17	10/11/17	329.015,35	8.815,11	97,39%	ROSSI GIUSEPPE	Lavori Ultimati e collaudati	ROSSI GIUSEPPE
SISMA 2016	2016	Intervento 13 VOCE 8	F92C17000210001	VALLE CASTELLANA	TE	Chiesa di San Michele Arcangelo	Frazione CERASO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	293.345,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7108668269	21/04/17	contratto n. 726/174 del 13/07/2017	259.092,31	34.252,69	0,00	17/05/17	08/09/17	13/09/17	01/12/17	289.321,99	4.023,01	98,63%	ROSSI GIUSEPPE	Lavori Ultimati e collaudati	ROSSI GIUSEPPE

SISMA 2016	2016	Intervento 14 VOCE 6	F92C17000220001	VALLE CASTELLANA	TE	Chiesa di San Giovanni Battista campanile della chiesa	Frazione Macchia da Sole	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	220.242,95	CAP 1321 PG 2	7108962506	chiedere nomina rup	contratto n. 723/171 del 11/07/2017	192.310,24	27.932,71	0,00	17/05/17	14/08/17	13/09/17	01/12/17	214.956,67	5.286,28	97,60%	ROSSI GIUSEPPE	Lavori Ultimati e collaudati	ROSSI GIUSEPPE
SISMA 2016	2016	Intervento 15 VOCE 10	F42C1700010000	TERAMO	TE	Chiesa di Santa Anastasia	Frazione Poggio Cono	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	294.931,25	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7190138195	21/04/17	contratto n. 732/180 del 14/09/2017	235.777,82	59.153,43	0,00	05/06/17	05/11/17	02/02/18	04/06/18	266.953,90	27.977,35	90,51%	MAZZA ALESSANDRO	Lavori Ultimati	MAZZA ALESSANDRO
SISMA 2016	2016	Intervento 16 VOCE 2	F42C17000110001	CROGNALETO	TE	Chiesa di San Nicola di Bari	Frazione PIANO VOMANO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	363.296,41	CAP 1321 PG 2	7108172917		contratto n. 721/169	323.598,46	39.697,95	0,00	22/05/17	14/08/17	07/07/17	20/10/17	360.196,12	3.100,29	99,15%	ROSSI GIUSEPPE	Lavori Ultimati e collaudati	ROSSI GIUSEPPE
SISMA 2016	2016	Intervento 17 VOCE 7	F62C17000110001	TORRICELLA SICURA	TE	Chiesa di S. Apollinare	Frazione Poggio Valle	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	333.029,56	CAP. 0766 (fondi protezione civile)		28/07/17	CONTRATTO MAI STIPULATO per contenzioso co Ditta (vedi sentenza Tribunale dell'Aquila n.	242.761,44	90.268,12	0,00	28/06/17				342.309,94	-9.280,38	102,79%	MAZZA ALESSANDRO	contenzioso con ditta vedi sentenza 703 del 15/11/2023	MAZZA ALESSANDRO
SISMA 2016	2016	Intervento 18 VOCE 3	F72C17000090001	CAMPLI	TE	Chiesa di San Gennaro	Fraz. Collicelli	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	321.353,32	CAP 1321 PG 2	7199305E6A	21/04/17	contratto n. 736/184 del 11/10/2017	298.975,89	22.377,43		23/05/17	23/08/17	25/08/17	14/11/17	312.837,22	8.516,10	97,35%	CICIOTTI AUGUSTO	Lavori Ultimati e collaudati	CICIOTTI AUGUSTO
SISMA 2016	2016	Intervento 19 VOCE 9	F12C17000070001	NAVELLI	AQ	Chiesa di Santa Maria del Rosario	capoluogo	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	392.004,61	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7141738CA0	21/04/17	contratto n. 753/201 del 25/01/2018	286.170,37	105.834,24		10/05/17	10/02/18	13/05/19	31/07/19	385.386,83	6.617,78	98,31%	FINARELLI CLAUDIO	Lavori Ultimati e collaudati	FINARELLI CLAUDIO
SISMA 2016	2016	Intervento 20 VOCE 16	F12C15001020001	CARAMANICO TERME	PE	Chiesa Santa Maria Maggiore		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	400.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	705996536C	21/04/17	contratto 716/164 del 19/06/2017	324.500,00	24.748,00	0,00	29/01/17	22/03/18	30/01/18	31/01/18	374.998,24	51.181,76	87,20%	DI GIROLAMO GIUSEPPE	Lavori Ultimati e collaudati	DI GIROLAMO GIUSEPPE
SISMA 2016	2016	Intervento 21 VOCE 4	F82C17000280001	CARAMANICO TERME	PE	Monastero delle Clarisse		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	280.000,00	CAP 1321 PG 2	7045352863	15/09/17	contratto 714/162 del 13/07/2017 e atto di sottomissione rep n. 754/202	259.373,69	20.626,31	0,00	22/03/17	22/06/17	02/11/17	09/02/18	269.086,06	10.913,94	96,10%	MARCHETTI MARCELLO ORA ORSATTI ROBERTO	Lavori Ultimati e collaudati	ORSATTI ROBERTO
SISMA 2016	2016	Intervento 22 VOCE 11	F69D17001130001	CERMIGNANO	TE	Chiesa di Santa Lucia	capoluogo	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	354.157,35	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7282885AD1	22/02/2017 10/08/2017	contratto rep n. 750/198 del 04/01/2018	307.688,18	46.469,17	0,00	19/04/17	19/12/17	06/06/18	09/07/18	352.208,52	1.948,83	99,45%	PICCININI LIONELLO ORA PORZIELLA PANFILO	Lavori Ultimati (e collaudati)	PORZIELLA PANFILO
SISMA 2016	2016	Intervento 23 VOCE 12	F12C17000280001	L'AQUILA	AQ	Chiesa di S. Pietro al Morrone/ Celestino	Fraz. Paganica (strada Pescomaggiore)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	200.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7462815DBF	26/05/2017 15/09/2017	contratto rep n.765 /213 del 14/06/2018	165.347,35	34.652,65	0,00	15/03/18	14/11/18	23/11/18	02/04/19	192.346,72	7.653,28	96,17%	MARCHETTI MARCELLO/ MEDURI GIUSEPPE	Lavori Ultimati (e collaudati)	MEDURI GIUSEPPE
SISMA 2016	2016	Intervento 24 VOCE 13	F29D17000590001	CAPPADOCIA	AQ	Chiesa di San Biagio		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	98.267,29	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7141663EBB	26/01/18	contratto rep n. 770/218	77.216,73	21.050,56	0,00	16/06/17	13/10/17	09/10/17	18/09/18	89.516,65	8.750,64	91,10%	LIBERATORE SERGIO/	Lavori Ultimati e collaudati	LIBERATORE SEGIO PASQUALE
SISMA 2016	2016	Intervento 25 VOCE 14	F72C17000030001	CAMPLI	TE	Chiesa di Santa Lucia - Convento di S. Bernardino	isolata	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	345.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	7049007099	20/10/17	contratto rep n. 715/163 e Atto di Sottomissione Rep n. 756/204	297.799,98	47.200,02	0,00	06/04/17	06/07/17	18/12/17	12/02/18	338.695,67	6.304,33	98,17%	MARCHETTI MARCELLO ORA ORSATTI ROBERTO	Lavori Ultimati e collaudati	ORSATTI ROBERTO
SISMA 2016	2016	Intervento 26 VOCE 2	F12C12000700000	L'AQUILA	AQ	Chiesa San Marco	capoluogo	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	200.000,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)	70346118A2	14/11/16	contratto rep n. 713/161	163.598,80	36.401,20	0,00	16/11/16	16/02/17			162.087,96	37.912,04	81,04%	FINARELLI CLAUDIO	con i fondi sisma concluso Lavori completamento fondi cipe 43	FINARELLI CLAUDIO
SISMA 2016	2016	Intervento 28 VOCE 22		MONTEREALE	AQ	Archivio Storico Comunale		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA	SR	13.500,00	CAP. 0766 (fondi protezione civile)											53,78	13.446,22	0,40%	RANTUCCI M. RITA E NARDECCHIA DANIELA	procedura avviata	RANTUCCI MARIA RITA
										€ 8.147.047,59					€ 6.440.246,79	€ 1.642.548,80	€ -					€ 7.212.214,41	€ 961.013,18	88,53%			

SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CONNESSE AL SISMA 2016 (ACQUISTO MATERIALE VARIO , CANCELLERIA E ATTREZZATURE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER SOPRALLUOGHI SU CANTIERI)

Piano	Anno	N. int.	CUP	Comune	Prov	Oggetto	Indirizzo	Descrizione dell'intervento	Staz App	Importo approvato	Cap.	CIG	Data incarico RUP	Data del contratto o altro atto soggetto a GIG	Importo appaltato comprensivo dell'IVA	Somma di tutti gli altri importi del quadro economico	Importo Residuo	Data inizio lavori	Data prevista ultimaz. lavori	Data avvenuta ultimaz. lavori	Data del collaudo	Importo totale somme monitorate iva inclusa	DIFFERENZA SU IMPORTO FINANZIATO E SOMME MONITORATE	Capacità di spesa in %	Responsabile del procedimento	NOTE
SISMA 2016	2016	Intrvento 27 VOCE 5		L'AQUILA	AQ	Sede Segretariato Sopralluoghi cantieri vari per la prima emergenza sisma 2016		ACQUISTO MATERIALE, VARIO DI CANCELLERIA, INFORMATICO E ATTREZZATURE - SOPRALLUOGHI PER LA PRIMA EMERGENZA SU PIU' CANTIERI	SR	168.458,79	CAP 1321 PG 2		CROSTA LUCIO		168.458,79	0,00	0,00					58.437,71	110.021,08	34,69%		
										€ 168.458,79					€ 168.458,79	€ -	€ -					€ 58.437,71	€ 110.021,08	34,69%		
SISMA 2016	2016	Intrvento 29 VOCE 1						ACQUISTO MATERIALE, VARIO DI CANCELLERIA, INFORMATICO E ATTREZZATURE - SOPRALLUOGHI PER LA PRIMA EMERGENZA SU PIU' CANTIERI		€ 20.000,00	CAP. 0979		CROSTA LUCIO		€ 20.000,00							€ 15.804,19	€ 4.195,81			
									TOTALE GENERALE	€ 8.335.506,38					€ 6.628.705,58	€ 1.642.548,80						€ 7.286.456,31	€ 1.075.230,07	123,22%		

Stato Avanzamento Lavori	DITTE APPALTATRICI	NOTE	PRIORITA' ECONOMIE DA RIMODULARE
TABELLA INCENTIVI DA PRESENTARE	GAVIOLI RESTAURI		
DA LIQUIDARE DITTA II SAL E FINALE - TABELLA INCENTIVI DA PRESENTARE	FRACASSA RINALDO		
TABELLA INCENTIVI DA PRESENTARE	BIASINI PIELUIGI		
	GENERAL LAVORI SRL		
	DI EGIDIO SRL		
(manca liquidazione incentivo)	MINERVA RESTAURI SRL		
TABELLA INCENTIVI DA PRESENTARE	MARCOZZI COSRUZIONI		
(manca liquidazione incentivo)	CIOCI SRL		
	CO.ID.D. SRL		
	PA.ART. SRL		
	VALLERIANI ENRICO		

	ASE srl Pescara		
(manca liquidazione incentivo)	C.E.S.A. Di Falcini Enzo srl		
	Patella S.R.L. U. Montorio al Vomano (TE)		
da pagare ditta e altro	L'Internazionale Coop Edile		
TABELLA INCENTIVI DA PRESENTARE	F.LLI TARQUINI PRATA SRL		
TABELLA INCENTIVI DA PRESENTARE	RESTAUREA SRL		
DA LIQUIDARE RESPONSABILE SICUREZZA E INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	B.& B. COSTRUZIONI GENERALI SRL		
DA LIQUIDARE RESPONSABILE SICUREZZA E INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	CO.GEA. SRL		
	LOA COSTRUZIONI		
	ATERNNO COSTRUZIONI SRL		
	A.T.E.C. SRL		
INCENTIVO ALL'A PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE	I.R.EDL di Placidi Giovanna		
LAVORI CO FINANZIATI CON FONDI CIPE 43 € 160.000,00 MA DISPONIBILI € 149.700,70	COSTRUZIONI IANNINI SRL L'Aquila		

	DITTE APPALTATRICI	NOTE	PRIORITA' ECONOMIE DA RIMODULARE
