



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ABRUZZO

Oggetto: L'AQUILA - fraz. Pescomaggiore – Chiesa di San Pietro Celestino - Lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza.

Finanziamento: opere finanziate con fondi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo relativi all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza post sisma 2016 di cui al cap. 1321, integrato con fondi della contabilità della Protezione Civile n. 766.

Importo complessivo del finanziamento: €196.000.

Perizia giustificativa della spesa: perizia giustificativa della spesa a firma dell'arch. Giuseppe Meduri.

Importo dei lavori originario: €150.315,68 + I.V.A. di legge, comprensivi di €7.778,74 per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 7,5% offerto in sede di sottoscrizione del verbale di somma urgenza.

Importo dei lavori a seguito della variante: €172.112,52 + I.V.A. di legge, comprensivi di €7.778,74 per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 7,5% offerto in sede di sottoscrizione del verbale di somma urgenza.

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giuseppe Meduri.

Direzione dei Lavori: arch. Giuseppe Meduri.

Direttore Operativo: f.t. geom. Giuseppe Scarsella.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: geom. Francesco Ambrosi.

Esecutore: ATERNO Costruzioni S.r.l. con sede legale in Capitignano (AQ), via San Domenico n. 150 (67014) CAPITIGNANO (AQ) - legale rappresentante Mililli Giuseppe, nato a Capitignano il 10.1.1957.

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

(art. 106, comma 14, secondo periodo del d. lgs. 50/2016)

C.U.P.: F12C17000280001 - CIG: 7462815DBF

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145;

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), per gli articoli ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 29.8.2014, n. 171 ("Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del



SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ABRUZZO

Via Filomusi Guelfi, s.n.c. (67100) L'AQUILA - tel. 0862-446148 - 0862-446142

PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ABRUZZO

di variante in intestazione per un valore di €172.112,52, di cui €7.778,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come meglio specificato nel quadro economico allegato.

Vengono altresì approvati i seguenti allegati alla perizia di cui sopra, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- relazione del R.U.P. (art. 106, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- relazione tecnica della perizia di variante a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico della perizia di variante;
- elenco dei prezzi;
- quadro comparativo con la perizia giustificativa della spesa;
- quadro economico del progetto di variante.

L'Aquila, 31 GEN. 2019

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
(arch. Stefano D'AMICO)



SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ABRUZZO

Via Filomusi Guelfi, s.n.c. (67100) L'AQUILA - tel. 0862-446148 - 0862-446142

PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-abr@beniculturali.it