

***Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione del
Patrimonio Culturale della città di L'Aquila e delle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009***

Dicembre 2017

PARTE I - INQUADRAMENTO

1.1 Amministrazione competente e responsabile per settore d'intervento

Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.L. n. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 125/2015, attuato dalla Delibera CIPE n.48/2016 (pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 2017), il MIBACT in funzione di **amministrazione competente e responsabile**, presenta il Piano di attuazione relativo all'annualità 2018 (di seguito Piano annuale), in coerenza con la Programmazione pluriennale per il **Settore** "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale" riguardante la tipologia di intervento "Immobili, compresi chiese ed edifici destinati alle attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222, che siano beni culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42".

1.2 Strategia di settore

Il MiBACT, in qualità di amministrazione competente e responsabile, in coerenza con la strategia di settore prevista nel Programma pluriennale, attraverso la presentazione del presente Piano persegue la finalità di accelerare e razionalizzare i processi di ripristino del patrimonio architettonico culturale della città dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma 2009 nella sua dimensione materiale e funzionale, ma anche di permettere la riattivazione delle funzioni dello stesso patrimonio in una strategia di rivitalizzazione e rilancio economico e sociale del territorio.

In particolare, gli interventi proposti nel Programma riguardano interventi di consolidamento, restauro e completamento di alcuni monumenti e chiese che si distinguono per la spiccata valenza identitaria per la città dell'Aquila (ad esempio Palazzo Alfieri, la chiesa di S. Maria del Suffragio e il Teatro comunale) ed interventi che ricadono in contesti urbani nei quali risulta urgente restituire un edificio di culto alla popolazione locale che, altrimenti, ne sarebbe priva (esempi: S. Maria ad Cryptas a Fossa, S. Flaviano a Capitignano o S. Carlo Borromeo a Carpineto della Nora).

Si sottolinea che la maggior parte degli interventi inseriti nel presente Programma riguardano immobili di proprietà della curia; il patrimonio demaniale di competenza del MIBACT, infatti, è già stato oggetto di interventi di recupero, in corso o ultimati, realizzati a valere sul CIPE (ad esempio Mura urbane, Palazzo Ardinghelli, Castello cinquecentesco, Casa Museo Signorini-Corsi, ecc.) e altre fonti di finanziamento.

Nello specifico, l'**obiettivo** previsto per l'annualità 2018 è l'avvio di **n. 70 procedure** per l'attuazione di:

- n. 43 interventi di esecuzione di lavori di cui:
 - n.24 sono lotti funzionali di **completamento** con i quali si arriverà al collaudo dell'opera (si precisa che i precedenti lotti funzionali relativi a tali interventi sono stati presentati dal MIBACT e finanziati con le precedenti delibere CIPE – es. 43 e 135);
 - n. 6 sono **prosecuzioni** di lavori già avviati (finanziati con le precedenti Delibere CIPE – es. 43, 135 e 77), che non saranno portati a conclusione con i fondi richiesti. Generalmente si tratta di situazioni nelle quali sono avvenuti imprevisti rinvenimenti di apparati decorativi per i quali è necessario definire in fase successiva le modalità d'intervento. La complessità delle operazioni di restauro storico-artistico impone generalmente tempi prolungati di esecuzione e condizioni climatiche

favorevoli; date tale premesse si è ritenuto di frazionare gli importi destinati ai restauri degli apparati decorativi in due annualità;

- n.13 sono lavori di **consolidamento e restauro** che saranno avviati con gli importi richiesti nel presente Piano. Gli interventi così definiti si riferiscono a nuove opere da appaltare ed eseguire.
- n. 27 interventi per cui nel presente Piano si richiede la copertura finanziaria per la progettazione e la cui esecuzione lavori sarà inserita nel Piano di attuazione 2019.

In generale l'obiettivo perseguito è quello istituzionale della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni oggetto degli interventi tutti di particolare rilevanza storico-artistica e architettonica.

In particolare, il risultato atteso per gli interventi di completamento/consolidamento dell'annualità 2018 è la restituzione del bene alla cittadinanza per la fruizione ad usi civili, religiosi e culturali accelerando la cantierizzazione degli interventi di completamento e prosecuzione nonché dei nuovi interventi di recupero e, nel contempo, adeguando il grado di progettazione degli interventi non ancora cantierabili per portarlo a livello esecutivo, attraverso la massimizzazione dell'impegno tecnico-amministrazione della Stazione appaltante.

I **criteri generali** applicati per la scelta degli interventi inseriti nel Piano annuale 2018, individuati dalla Delibera CIPE n.48/2016 (All.1 - Punto 4) e così come dichiarati nel Programma Pluriennale, sono i seguenti:

1. **Rilevanza/priorità** rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività dichiarati nel Programma pluriennale di riferimento;
2. **Cantierabilità** definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all'individuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova normativa sugli Appalti Pubblici, all'individuazione della Centrale di Committenza;
3. **Coerenza** con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti;
4. **Disponibilità** di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione;
5. **Sostenibilità** gestionale e durabilità dei servizi alla collettività.

Inoltre il MiBACT ha individuato ulteriori **criteri specifici per il settore di riferimento**, dando priorità agli interventi su edifici:

1. già inseriti e approvati nei piani pluriennali elaborati in conseguenza del terremoto 2009 (nota del Segretariato n. 2345 del 17/07/2015 e successive revisioni) che necessitano di interventi di completamento e di prosecuzione;
2. che, una volta restaurati e resi agibili, rappresentano l'unico edificio di culto nella realtà abitativa circostante;
3. che sono inseriti in "aggregati" già consolidati e restaurati per i quali il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla realizzazione di un intervento di recupero dell'intero monumento;
4. già danneggiati dal sisma del 2009 e che hanno subito un incremento del danno poco significativo con lo sciame sismico del 2016.

1.3 Modalità di attuazione del Piano Annuale

La funzione di stazione appaltante del presente Piano sarà svolta dal MiBACT – Segretariato regionale per l'Abruzzo.

Per i nuovi affidamenti trova applicazione la normativa sui contratti pubblici attualmente in vigore e contenuta nel D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici), con la precisazione che le

vicende contrattuali riguardanti commesse aggiudicate con le previgente disciplina continuano ad essere regolate sotto alcuni aspetti da quest'ultima:

"[...] il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/2006 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG" (Comunicazione ANAC – 8 giugno 2016, Faq).

Vista la presenza nel Piano di interventi di completamento, si specifica che i relativi contratti d'appalto possono essere aggiudicati ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 quando, verificate le singole regole contrattuali e il contenuto dei bandi di gara originari, sussistono tutte le condizioni previste dall'articolo anzidetto. In mancanza delle prescritte condizioni ovvero in presenza di ragioni di opportunità i suddetti contratti sono affidati mediante le procedure previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il criterio ordinario di aggiudicazione è quello dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa (OEPV) di cui all'art. 95 commi 2 e 3; nei soli casi previsti dalla legge, sarà utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4). Le opere dal n.1 al n. 43 saranno tutte affidate con il criterio del minor prezzo.

Per quanto attiene gli affidamenti dei servizi di Ingegneria questi saranno affidati tutti con il criterio del minor prezzo e con procedura aperta, per n° 5 nell'annualità 2018 e per n° 7 nell'annualità 2019.

Si sottolinea che trattandosi di contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), trovano applicazione anche gli artt. 145 e ss. del Codice dei contratti pubblici.

Si evidenzia, infine, che il MIBACT si avvarrà della facoltà riconosciuta dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, art. 11, comma 11 bis, di acquisire progetti di ricostruzione di edifici di culto redatti e depositati da professionisti privati entro la data del 15 agosto 2015 presso gli uffici competenti, svolgendo la valutazione richiesta dal medesimo comma 11 bis. Le modalità ed i limiti per l'acquisizione dei progetti sopra indicati sono stati individuati da parere espresso nella nota n. 5072 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila del 19/02/2016.

Si sottolinea che tutti gli interventi inseriti nel Programma pluriennale presentano un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, convertito dalla legge n.77/2009. Si rappresenta altresì che alcuni degli immobili già danneggiati dal sisma 2009, oggetto degli interventi inseriti nel presente Programma, sono stati colpiti dallo sciame sismico del 2016, che ha arrecato lievi danni la cui incidenza è di complessa misurazione (es. lesioni esistenti ulteriormente aggravate); conseguentemente la distinzione tra il danneggiamento riferibile al 2009 e quello del 2016 è tecnicamente di difficile valutazione. Il progetto esecutivo da appaltare non può che tenere conto comunque dello stato di fatto attuale.

1.4 Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti

Il MIBACT, in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti nel presente Piano annuale e sintetizzati nella Tabella 1, attesta, con nota prot. 16048 dell'1 dicembre 2017 l'effettiva capacità della stazione appaltante di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.

PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI

2.1 Interventi selezionati

Per l'annualità 2018, in esito all'applicazione dei criteri di selezione summenzionati, sono stati individuati complessivamente n. 70 interventi, di cui, come già evidenziato:

- n. 43 interventi di esecuzione di lavori di cui:
 - n.24 sono lotti funzionali di completamento con i quali si arriverà al collaudo dell'opera (si precisa che i precedenti lotti funzionali relativi a tali interventi sono stati presentati dal MIBACT e finanziati con le precedenti delibere CIPE – es. 43 e 135);
 - n. 6 sono prosecuzioni di lavori già avviati (e finanziati con le precedenti Delibere CIPE – es. 43 e 77);
 - n.13 sono lavori di consolidamento e restauro che saranno avviati con gli importi richiesti nel presente Piano;
- n. 27 interventi di progettazione che saranno avviati con gli importi richiesti nel presente Piano, la cui esecuzione lavori sarà inserita nel Piano di attuazione 2019.

Si evidenzia che le schede relative ai 27 interventi di progettazione riportano, nella sezione “copertura finanziaria dell'intervento” l'importo complessivo costituito dal costo della progettazione e dal costo dell'esecuzione dei lavori, mentre nella tabella riepilogativa allegata al presente piano annuale viene indicato il solo costo della progettazione, stimato dal Segretariato regionale per l'Abruzzo sulla base delle valutazioni tecniche di pertinenza, poiché di solo tale importo si chiede il finanziamento.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per l'annualità 2018 si rimanda alla Tabella riassuntiva degli interventi anno 2018 (Allegato A) che nella colonna “Tempi previsti per la realizzazione/progettazione” riporta i mesi previsti per le singole attività nelle Schede tecniche dei singoli interventi¹.

¹ Si evidenzia che la metodologia seguita per l'imputazione della tempistica è stata la seguente: **per gli interventi di esecuzione lavori** la cui progettazione è già di livello esecutivo, nella tabella riepilogativa (All. A) non sono stati computati i mesi assegnati dal RUP per la progettazione; laddove invece il livello di progettazione è quello definitivo sono stati computati nella tabella riepilogativa i mesi per la progettazione. Per **gli interventi di sola progettazione** inseriti nel presente Piano sono stati indicati in tabella i soli mesi necessari alla realizzazione della stessa.

2.2 Esito applicazione dei criteri di selezione

La prosecuzione dell'opera di ricostruzione pubblica del **Settore** "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale" riguardante la tipologia di intervento "Immobili, compresi chiese ed edifici destinati alle attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222, che siano beni culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42", necessita di **€ 48.923.619,75** milioni di euro per un totale di 70 interventi; di questi 27 sono riferiti al finanziamento delle progettazioni per un importo di **€ 2.562.000,00** e n. 43 interventi sono relativi alla esecuzione di lavori per un importo di **€ 46.361.619,75** di cui:

- Completamenti: € 26.621.619,75
- Prosecuzioni: € 5.400.000,00
- Consolidamenti e restauri: € 14.340.000,00

L'esito dell'applicazione dei criteri di selezione ha portato all'individuazione di interventi rientranti nelle seguenti categorie:

- interventi di esecuzione di lavori per completamento di lotti funzionali e collaudo delle opere;
- interventi di prosecuzioni di lavori già avviati, per i quali si sono riscontrate solo in corso d'opera lavorazioni aggiuntive e di natura diversa rispetto all'appalto principale e/o sopravvenute per aggiornamenti normativi successivi all'avvio dei lavori;
- interventi di esecuzione di nuovi lavori per consolidamento e restauro da avviare con le risorse richieste nell'ambito del presente Piano;
- interventi di progettazione, la cui esecuzione lavori sarà inserita nel Piano di attuazione 2019.

2.3 Fabbisogno finanziario

Il fabbisogno del Piano annuale 2018 necessario alla ricostruzione pubblica del **Settore** "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale" è pari ad euro **€ 48.923.619,75**

Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delle esigenze finanziarie stimate dal MiBACT in **€ 102.641.619,75** necessarie per proseguire nella ricostruzione del patrimonio culturale di 99 interventi, localizzati nei Comuni del cratere e fuori cratere limitatamente a quanto programmabile fino all'anno 2019.

2.4 Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti

Il Mibact, in qualità di amministrazione competente e responsabile, e per esso il Segretariato Regionale per l'Abruzzo, con nota prot. n. 4998 del 7 novembre 2017, sentiti i Sindaci del Comune dell'Aquila e dei comuni interessati, nonché le Diocesi competenti ha attestato che gli interventi proposti nel presente Piano sono coerenti con i Piani di ricostruzione.

PARTE III – RIPROGRAMMAZIONE

3.1 Azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate precedentemente all'entrata in vigore dell'art.11 del Dl. 78/2015

Non sono state avviate azioni di riprogrammazione rispetto alle risorse assegnate precedentemente all'entrata in vigore dell'art.11 del Dl. 78/2015.

Allegato A) Tabella riassuntiva degli interventi anno 2018

PIANO ANNUALE MIBACT - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
ALLEGATO A - TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI ANNO 2018

n. scheda Intervento*	Denominazione del bene	Località	Tipologia d'intervento (b)	Categoria (c)	Proprietà del bene	Localizzazione (cratere/ fuori cratere 2009)	Livello di progettazione disponibile	Procedura di gara	Stazione appaltante	Tempi previsti per la realizzazione/progettazion e (mesi)	Q.E. LORDO	
											Progettazione	Lavori
1	S. Maria del Suffragio o Anime Sante	L'Aquila	Completamento - II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	15		2.231.619,75
2	Teatro Comunale	L'Aquila	Completamento - Ultimo Lotto	Teatro	COMUNE DI L'AQUILA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	27		6.000.000,00
3	Santuario Madonna di Roio	L'Aquila - Roio Poggio	Completamento - II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	15		1.000.000,00
4	S. Flaviano	L'Aquila	Completamento - III Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	15		1.500.000,00
5	S. Michele Arcangelo II Lotto	Città Sant'Angelo (Pe)	Completamento - II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	13		1.200.000,00
6	S. Margherita dei Gesuiti III LOTTO	L'Aquila	Completamento - III Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	14		3.000.000,00
7	S.Maria ad Cryptas	Fossa (Aq)	Completamento - II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Art. 63 del D.lgs 50/2016	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	12		350.000,00
8	S.Martino di Tours	L'Aquila - Pescomaggiore	Completamento - II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Art. 63 del D.lgs 50/2016	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	21		900.000,00
9	S. Sebastiano	Navelli (Aq)	Completamento - II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	14		300.000,00
10	S. Francesco	Ofena (Aq)	Consolidamento e restauro - I LOTTO	Chiesa e Convento	COMUNE	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	26		2.000.000,00
11	S. Maria della Pace	Capestrano (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	32		2.400.000,00
12	S.Maria in Ruvo	S. Stefano di Sessanio (Aq)	Consolidamento e restauro - I LOTTO	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	14		620.000,00

n. scheda Intervento*	Denominazione del bene	Località	Tipologia d'intervento (b)	Categoria (c)	Proprietà del bene	Localizzazione (cratere/ fuori cratere 2009)	Livello di progettazione disponibile	Procedura di gara	Stazione appaltante	Tempi previsti per la realizzazione/progettazion e (mesi)	Q.E. LORDO	
											Progettazione	Lavori
13	S. Francesco	Carapelle Calvisio (Aq)	Prosecuzione	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	10		600.000,00
14	S. Giovanni Battista	Ofena (Aq)	Consolidamento e restauro - I LOTTO	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	14		900.000,00
15	Madonna del Lago o S. Maria d. Grazie	S. Stefano di Sessanio (Aq)	Consolidamento e restauro - I LOTTO	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	14		1.000.000,00
16	S. Maria della Pietà in Carrito	Ortona dei Marsi - Carrito (Aq)	Consolidamento e restauro - I LOTTO	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	6		200.000,00
17	S. Maria della Lauretana	Campotosto - Poggio Cancelli (Aq)	Consolidamento e restauro - I LOTTO	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	8		220.000,00
18	S. Maria delle Grazie	Scanno (Aq)	Completamento II e Ultimo LOTTO	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	6		200.000,00
19	Chiesa del Crocifisso	L'Aquila	Completamento II e Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	7		30.000,00
20	S. Chiara	L'Aquila	Prosecuzione	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	16		700.000,00
21	S. Maria delle Grazie	Tiondegli Abruzzi (Aq) - Santa Maria del Ponte	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	22		1.500.000,00
22	S. Tommaso	Tornimparte (Aq) - Piedi la Costa	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	14		600.000,00
23	S.Maria del Carmine	L'Aquila	Prosecuzione	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura aperta	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	17		1.000.000,00
24	S. Giovanni Battista	L'Aquila - Camarda	Prosecuzione	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	18		800.000,00
25	S. Nicandro e Marciano	L'Aquila - Roio Piano	Completamento III Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	21		1.300.000,00

n. scheda Intervento*	Denominazione del bene	Località	Tipologia d'intervento (b)	Categoria (c)	Proprietà del bene	Localizzazione (cratere/ fuori cratere 2009)	Livello di progettazione disponibile	Procedura di gara	Stazione appaltante	Tempi previsti per la realizzazione/progettazion e (mesi)	Q.E. LORDO	
											Progettazione	Lavori
26	S. Giusta	L'Aquila - Bazzano	Completamento III Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	10		500.000,00
27	S. Maria degli Angeli Cimiteriale	S. Eusanio Forconese (Aq)	Completamento III Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	41		1.200.000,00
28	S. Flaviano	Capitignano (Aq) - Valle Cupa	Prosecuzione	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Art. 63 del D.lgs 50/2016	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	53		1.500.000,00
29	S. Maria di Roio	L'Aquila	Prosecuzione	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	16		800.000,00
30	S. Biagio	Cappadocia (Aq)	Completamento II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	19		300.000,00
31	Casa Museo Signorini Corsi	L'Aquila	Completamento III Ultimo Lotto	Museo	COMUNE DI L'AQUILA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	16		800.000,00
32	S. Pietro Apostolo a Coppito	L'Aquila	Completamento II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	12		500.000,00
33	S. Maria del Ponte	Tionedegli Abruzzi (Aq)	Completamento	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	20		1.200.000,00
34	SS. Annunziata	Valle Castellana (Te)	Completamento II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Art. 63 del D.lgs 50/2016	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	5		260.000,00
35	S. Paolo di Barete	L'Aquila	Completamento II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	18		200.000,00
36	SS. Annunziata	Sulmona (Aq)	Completamento II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	51		1.500.000,00
37	SS. Pietro e Paolo Apostoli	Rocca di Mezzo (Aq) - Rovere	Completamento III Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	54		1.500.000,00
38	S. Antonio Abate	Pianella (Pe)	Completamento II Ultimo Lotto	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	20		400.000,00

n. scheda Intervento*	Denominazione del bene	Località	Tipologia d'intervento (b)	Categoria (c)	Proprietà del bene	Localizzazione (cratere/ fuori cratere 2009)	Livello di progettazione disponibile	Procedura di gara	Stazione appaltante	Tempi previsti per la realizzazione/progettazion e (mesi)	Q.E. LORDO	
											Progettazione	Lavori
39	S. Maria a Graiano I Lotto	Fontecchio - San Pio (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa e Monastero	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	18		500.000,00
40	S. Maria della Pace	Fontecchio (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	23		1.400.000,00
41	S. Carlo Borromeo	Carpineto della Nora (Pe)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	33		1.500.000,00
42	S. Maria Maggiore	Caramanico Terme (Pe)	Consolidamento e Restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	16		1.500.000,00
43	Palazzo Alfieri	L'Aquila	Completamento ultimo lotto	Palazzo	CURIA	CRATERE	Progettazione esecutiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	9		250.000,00
49	Beata Vergine Maria	Carapelle Calvisio (AQ)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	2	85.000,00	
50	San Nicola di Bari	Calascio (AQ)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	2	72.000,00	
51	S. Stefano Protomartire	S. Stefano di Sessanio (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	1	70.000,00	
52	S. Caterina D'Alessandria	Sulmona (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	2	93.000,00	
53	Madonna della Pietà	Calascio (AQ)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	1	32.000,00	
54	S. Antonio Abate	Calascio (AQ)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	1	32.000,00	
55	S. Nicola di Bari	Ofena (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	2	70.000,00	

n. scheda Intervento*	Denominazione del bene	Località	Tipologia d'intervento (b)	Categoria (c)	Proprietà del bene	Localizzazione (cratere/ fuori cratere 2009)	Livello di progettazione disponibile	Procedura di gara	Stazione appaltante	Tempi previsti per la realizzazione/progettazion e (mesi)	Q.E. LORDO	
											Progettazione	Lavori
56	S. Michele Arcangelo	Acciano (Aq) - Beffi	Completamento	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	85.000,00	
57	S. Menna	Lucoli (Aq) - S. Menna	Completamento	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	56.000,00	
58	S. Angelo	Celano (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	1	26.000,00	
59	S. Giusta	Penna S. Andrea (Te)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	60.000,00	
60	S. Pietro Apostolo	L'Aquila - Pagliare di Sassa	Completamento	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	4	85.000,00	
61	S. Francesco	Celano (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	1	75.000,00	
62	S. Giovanni ad Insulam	Isola del Gran Sasso (Te)	Consolidamento e restauro	Abbazia	CURIA	FUORI CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	2	110.000,00	
63	S. Maria del Ponte	L'Aquila - Coppito	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	2	36.000,00	
64	S. Maria delle Grazie	Collarmele (Aq)	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	75.000,00	
65	S. Maria degli Angeli o S. Antonio	L'Aquila - Paganica	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	4	72.000,00	
66	Madonna dei Raccomandati	S. Demetrio ne Vestini (Aq) - Cavattoni	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura aperta	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	4	200.000,00	
67	Chiesa di S. Biagio	Bussi sul Tirino (Pe) - Capo d'Acqua	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	125.000,00	
68	Abbazia S. Giovanni Battista	Lucoli (Aq) - Collimento	Completamento	Abbazia	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	165.000,00	

n. scheda Intervento*	Denominazione del bene	Località	Tipologia d'intervento (b)	Categoria (c)	Proprietà del bene	Localizzazione (cratere/ fuori cratere 2009)	Livello di progettazione disponibile	Procedura di gara	Stazione appaltante	Tempi previsti per la realizzazione/progettazione (mesi)	Q.E. LORDO	
											Progettazione	Lavori
69	S. Pietro	L'Aquila - Coppito	Completamento	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	32.000,00	
70	Madonna dell'Arco	Navelli (Aq) - Civitaretenga	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione definitiva	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	4	56.000,00	
71	Tiro a segno "A. Bafile"	L'Aquila	Consolidamento e restauro	Edificio	DEMANIO	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura aperta	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	12	300.000,00	
72	S. Panfilo	Tornimparte - Villagrande	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	4	85.000,00	
73	S. Quinziano	L'Aquila	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	Progettazione preliminare	Procedura aperta	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	200.000,00	
74	S. Raniero	L'Aquila - Civita di Bagno	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	STUDIO DI FATTIBILITA'	Procedura aperta	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	190.000,00	
75	S. Lorenzo della Serra	L'Aquila - Roio Poggio	Consolidamento e restauro	Chiesa	CURIA	CRATERE	STUDIO DI FATTIBILITA'	Procedura negoziata	Segretariato regionale MIBACT per l'Abruzzo	3	75.000,00	
TOTALE											€ 48.923.619,75	

* la numerazione non è progressiva in quanto talune proposte d'intervento non fanno parte del presente Piano